

COMUNE DI AURANO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE	N. 63	Data: 15/07/2025
----------------	-------	------------------

OGGETTO: Decreto del Ministro dell'interno del 18 gennaio 2024. Intervento di manutenzione straordinaria per sistemazione di strade all'interno dell'abitato del Comune di Aurano. Determinazione approvazione quadro economico finale e liquidazione incentivi tecnici per i lavori di manutenzione straordinaria per sistemazione di strade all'interno dell'abitato del Comune di Aurano, lotto n° 7 Via Vittorio Veneto, frazione Scareno.
CUP: E17H24000810001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Premesso che:

- con determinazione del responsabile del servizio n. 26 del 19/03/2024 è stato affidato l'incarico professionale per la redazione dei progetti di fattibilità tecnico-economica ed esecutivo, la direzione e contabilizzazione dei lavori, il coordinamento della sicurezza relative all'intervento di manutenzione straordinaria per sistemazione di strade all'interno dell'abitato del Comune di Aurano (lotto n° 7- Via Vittorio Veneto, fraz. Scareno), allo Studio di Ingegneria "Enzo Bertinotti" C.F./P.IVA 01673270037, con sede in Via Stazione 2 - 28802 Mergozzo (VCO), per una cifra quantificata in complessivi € 9.118,08 compreso di IVA 22% e cassa al 4,64%;
- con deliberazioni di Giunta comunale n. 14 del 03.04.2024 e n. 22 del 17.04.2024 sono stati approvati rispettivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica ed il progetto esecutivo relativi all'intervento di manutenzione straordinaria per sistemazione di strade all'interno dell'abitato del Comune di Aurano (lotto n° 7- Via Vittorio Veneto, fraz. Scareno);
- con determina del Responsabile del Servizi lavori pubblici n.37 del 03.05.2024 è stata affidata l'esecuzione dei lavori relativi lavori di manutenzione straordinaria per sistemazione di strade all'interno dell'abitato del Comune di Aurano, lotto n° 7 Via Vittorio Veneto, frazione Scareno, dell'importo di euro importo complessivo pari a € 54.256,05 (IVA esclusa) all' operatore economico LLESHI SAS, Vicolo Asilo Infantile 5 - 13045 - GATTINARA (VC), P.Iva/C.F. 02767450022 il quale si è dichiarato disponibile ad eseguire l'appalto alle condizioni di cui al progetto come predisposto e ha presentato il preventivo di euro 51.009,17 oltre IVA (10 %), oltre oneri per l'attuazione del PSC/oneri per la sicurezza pari a euro 2.731,64);
- il quadro economico post gara risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO		
Q.E. di Progetto		Q.E. Post Gara
Lavori		
Importo dei lavori	51.524,41 €	51.009,17 €
Oneri speciali per la sicurezza	2.731,64 €	2.731,64 €
Somma	54.256,05 €	53.740,81 €
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA al 10%	5.425,61 €	5.374,08 €
spese tecniche	7.200,00 €	7.200,00 €
cassa previdenziale 4,64%	334,08 €	334,08 €
Iva su spese tecniche e Cassa previdenziale	1.657,50 €	1.657,50 €
Incentivi tecnici	542,56 €	542,56 €
Imprevisti ed arrotondamenti	584,21 €	1.150,97 €
Somma	15.743,95 €	16.259,19 €
TOTALE PROGETTO	70.000,00 €	70.000,00 €

- i lavori sono stati consegnati con verbale del 13/05/2024;
- i lavori sono stati sospesi con verbale del 28/06/2024 fino al 15/09/2024 e con verbale del 22/11/2024 fino al 04/05/2025;
- con determinazione del responsabile del servizio lavori pubblici n. 111 del 14/11/2024 sono stati approvati gli atti contabili relativi al primo stato di avanzamento lavori ed il certificato di pagamento n. 1;
- con determinazione del responsabile del servizio lavori pubblici n. 5 del 20/01/2025 sono stati approvati gli atti contabili relativi al secondo stato di avanzamento lavori ed il certificato di pagamento n. 2;
- i lavori sono stati regolarmente ultimati, come da verbale sottoscritto dal direttore lavori e dall'impresa, in data 9/05/2025;
- con determinazione del responsabile del servizio n. 57 del 30/06/2025 si sono approvati gli atti contabili relativi allo stato finale delle opere relative all'intervento di manutenzione straordinaria per sistemazione di strade all'interno dell'abitato del Comune di Aurano (lotto n° 7- Via Vittorio Veneto, fraz. Scarena);
- il quadro economico finale risulta il seguente:

Importo totale dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 51.009,17
Oneri della Sicurezza	€ 2.731,64
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€ 53.740,81
I.V.A. 10 % sui lavori	€ 5.374,08
Spese tecniche (comprensivo di cassa ed IVA)	€ 9.118,08
Incentivi tecnici	€ 1.085,12
IRAP su incentivo R.U.P. (dedotto CPDEL 23%)	€ 59,60
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 15.636,88
TOTALE	€ 69.377,69
Economie	€ 622,31

DATO ATTO che il Responsabile Unico di Progetto dev'essere dotato di "adeguata esperienza professionale maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento, alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di RUP o nello svolgimento di mansioni nell'ambito tecnico/amministrativo", si è definito l'Ing. Mariarosa Loiodice, il quale svolgerà anche funzioni di Direttore dell'Esecuzione e, ritenuto pertanto di nominare, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, le seguenti figure per la collaborazione all'attività:

- Responsabile Unico del Progetto: Ing. Mariarosa Loiodice;
- Addetto alla gestione tecnico/amministrativa dell'intervento a supporto del R.U.P.: Marta Lanino;
- Addetto alla gestione tecnico/amministrativa dell'intervento a supporto del R.U.P.: Roberta Cordoba;
- Responsabile della programmazione della spesa: Dott.ssa Silvia Morandi.

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 04/09/2024 con la quale è stato approvato il "Regolamento per la disciplina, la costituzione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche" ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023;

DATO ATTO che l'intervento si è concluso e sono stati emessi gli atti finali di contabilità e di liquidazione e pagamento dei crediti degli appaltatori, sussiste, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, la condizione di liquidare ai dipendenti che hanno svolto funzioni tecniche, amministrative e contabili, la quota pari all'ottanta per cento (80%) del due per cento (2%) delle risorse finanziarie del fondo costituito nella misura non superiore al due per cento (2%) sull'importo dei lavori posti a base di gara;

VISTO il prospetto "ALLEGATO A", che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, nel quale sono esposti i dati del lavoro appaltato e ultimati nell'anno 2025, gli atti di liquidazione e pagamenti e il dettaglio di ripartizione modulata delle quote relative all'ottanta per cento (80%) del fondo, del lavoro posto a base di gara, spettanti ai dipendenti per le funzioni svolte e ammontanti a complessivi € 868,10 al lordo degli oneri riflessi;

EVIDENZIATO che la quota residua del 20% del fondo disponibile per le innovazioni tecnologiche e progettuali ammonta ad € 217,02;

RITENUTO dover procedere, sussistendo i presupposti di Legge, alla liquidazione degli incentivi agli aventi diritto, secondo le attività che hanno effettuato, come previsto da Regolamento succitato;

ATTESTATA, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa;

ATTESTATA la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante le "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, recante "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

ACCERTATA nei confronti dello scrivente Responsabile del Servizio competente ad adottare il presente provvedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

DETERMINA

- 1) Di approvare la premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di approvare il quadro economico complessivo finale dell'opera relativo all'intervento di manutenzione straordinaria per sistemazione di strade all'interno dell'abitato del Comune di Aurano (lotto n° 7- Via Vittorio Veneto, fraz. Scareno) per un importo lordi di € 69.377,69 e con un'economia di € 622,31;
- 3) Di imputare la spesa di € 69.377,69 al capitolo 6180/1/1 impegno n. 31 del 09/04/202 (ex impegno 30/2024) al capitolo 6130/3005/99 impegno n. 36 del 09/04/2025 (ex impegno 48/2024) del bilancio di previsione 2025-2027 esercizio 2025;
- 4) Di liquidare per le motivazioni sopra menzionate, gli incentivi di cui agli art. 45, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e 93 del D.Lgs. 163/2006 al Responsabile Unico del Progetto e agli aventi diritto, secondo le attività che hanno svolto, come da Regolamento succitato, per l'importo complessivo di € 868,10, al lordo degli oneri riflessi, e ripartito tra gli stessi, come da prospetto "ALLEGATO A" che si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
- 5) Di pagare ai sunnominati l'importo di € 701,20 al netto della ritenuta degli oneri riflessi CPDEL 23,80% oltre IRAP;
- 6) Di imputare la spesa complessiva di € 1.144,72, comprensiva di oneri riflessi e IRAP, come da prospetto "ALLEGATO A" che si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale imputare la spesa di € 69.377,69 al capitolo 6180/1/1 impegno n. 31 del 09/04/202 (ex impegno 30/2024) al capitolo 6130/3005/99 impegno n. 36 del 09/04/2025 (ex impegno 48/2024) del bilancio di previsione 2025-2027 esercizio 2025;
- 7) Di disporre che la presente Determinazione venga trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario per gli adempimenti di competenza;

IL RESPONSABILE del SERVIZIO

F.to Ing. Mariarosa Loiodice

La presente determinazione:

- sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi;
- sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i. e diverrà esecutiva con l'apposizione del suddetto visto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Mariarosa Loiodice

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

Aurano, 15/07/2025

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Silvia Morandi

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune da oggi e per 15 giorni consecutivi.

Aurano, li 12/08/2025

PER IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Dott.ssa Silvia Morandi