

COMUNE DI AURANO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE	N. 80	Data: 29/08/2025
----------------	-------	------------------

OGGETTO:	INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - M2C4 - INVESTIMENTO 2.2". CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI E DEL TERRITORIO ANNO 2021. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. B) del D.lgs. 36/2023 per l'incarico professionale per la redazione della variante di progetto in relazione ai "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA CADORNA". CUP: E17H20001310001 CIG: B812C0F1B5
----------	---

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventinove del mese di agosto,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione.

Premesso che:

- con determinazione n. 60 del 15/11/2023 il Responsabile del Servizio aggiudicava in via definitiva all'Impresa Spampinato S.a.S. di Spampinato Felice ed Alessandro i lavori di cui all'oggetto;
- in data 29/11/2024 è stato sottoscritto il contratto per l'esecuzione dei lavori in parola, in modalità elettronica;
- in data 02/12/2024 il Responsabile del procedimento ha comunicato l'autorizzazione alla effettuazione della consegna dei lavori al Direttore Lavori Geom. Renato Locarni;

Preso atto che:

- con verbale di consegna lavori il Direttore Lavori disponeva che l'effettivo inizio dei lavori deve avvenire in condizioni di sicurezza e di completa osservanza delle norme vigenti in materia di antinfortunistica, la predisposizione di apposito cartello di cantiere, la presentazione dello specifico programma esecutivo dettagliato per ogni lavorazione e la produzione della documentazione prevista dal Testo Unico della Sicurezza, D.lgs. 81/2008;
- la Ditta consegnava il cronoprogramma delle lavorazioni in cui prevede il termine delle stesse entro il termine ultimo del 6 marzo 2025, il documento attestante l'Analisi e la Valutazione dei rischi, il Piano di Sicurezza Sostitutivo;
- in data 6/12/2024 avveniva la consegna dei lavori alla Ditta, come da Verbale agli atti del Comune di Aurano (prot. 1835 del 10/012/2024), debitamente sottoscritto dal Rappresentante legale dell'Impresa, Sig. Felice Alessandro Spampinato, senza riserva alcuna;

- in data 22/01/2025 con prot. 101 perveniva, da parte del Direttore Lavori, la Dichiarazione di accertamento di concreto inizio delle lavorazioni in data 20/01/2025, per il taglio di alcuni alberi posti lungo la strada e l'apposizione del cartello di cantiere;
- in data 28/02/2025 veniva disposta la sospensione dei lavori su richiesta dell'Appaltatore motivata dalla mancanza di disponibilità del macchinario specifico e necessario all'esecuzione della "formazione della pavimentazione ecologica in terra stabilizzata;

Visti:

- la richiesta da parte del RUP del 14.04.2025, prot. 563, di una sollecita ripresa dei lavori;
- l'ordine di servizio n. 2 del 22.04.2025 con cui il D.L. dispone che l'Operatore Economico predisponga il programma esecutivo delle lavorazioni da eseguire;
- la comunicazione del Direttore Lavori con cui inoltra alla ditta le informazioni di limitazione al transito sulla SP n. 56 e le modalità di richiesta di deroga agli uffici provinciali;
- Il sollecito del RUP per l'aggiornamento del cronoprogramma (cfr pec del 23.04.2025)
- la successiva comunicazione del 30.04.2025 della ditta Spampinato Sas, prot. n.682 del 05.05.2025, che rimanda la ripresa dei lavori, prospettata per il 05.05.2025, alla metà di giugno a causa della indisponibilità della ditta che fornisce i macchinari per l'esecuzione della pavimentazione in terra stabilizzata;
- successiva comunicazione, prot. 683 del 05.05.2025, di aggiornamento cronoprogramma in cui si prevede la ripresa dei lavori in data 09.06.2025 ed ultimazione in data 30.06.2025;
- la riunione di coordinamento del 08.05.2025 in cui l'Appaltatore è intervenuto in modalità di videochiamata con cui forniva indicazioni per la ripresa dei lavori in giugno;
- la corrispondenza inviata dal RUP in data 12/05/2025 con prot. n. 734 a richiedere la conferma dei giorni di effettiva chiusura completa della strada e richiesta di formalizzare domanda di autorizzazione al subappalto;

Preso atto che:

- in data 9 giugno 2025, il Direttore lavori ha constatato la mancata ripresa dei lavori ed ha accertato il grave inadempimento contrattuale da parte dell'Impresa Spampinato Sas invitando la stessa a presentare entro e non oltre 15 giorni le proprie controdeduzioni sull'inadempimento contestato (cfr Nota al prot. 908 del 10/06/2025);
- in data 11/06/2025 il Direttore Lavori invia Ordine di Servizio n. 3 ha disposto la ripresa dei lavori per il giorno 13 giugno 2025 con le operazioni pulizia cunetta, realizzazione dei guadi a corda molle e formazione di guado tagliacqua;
- con Nota n. 3, al prot.934 del 16/06/2025, il Direttore Lavori ha accertato il grave inadempimento all'Ordine emesso, in quanto non ha ripreso alcuna lavorazione;
- con nota prot. 975 del 23/06/2025 la ditta subappaltatrice Slurry, comunicava a codesto Ente, al Direttore lavori e all'impresa appaltatrice che non essendoci i presupposti per l'ingresso in cantiere previsto per il giorno 23/06/2025 ravvisava la necessità di posticipare l'inizio dei lavori programmati per il 23/06/2025;

Richiamata la determinazione n. 56 del 24.06.2025 con la quale il Responsabile del Servizio ha risolto per grave inadempimento il contratto sottoscritto con l'impresa Spampinato S.a.S. di Spampinato Felice ed Alessandro con sede in Via Costantino n. 22 – 90047 Partinico (PA) – Partita IVA: 04107310825 - Codice Fiscale: 04107310825, relativo ai lavori di “messa in sicurezza della strada Cadorna”;

Vista la relazione particolareggiata del direttore lavori e stima dei lavori eseguiti regolarmente datata 09.07.2025;

Valutati gli elaborati di progetto e la necessità prospettata di una variante di progetto relativa ai lavori di messa in sicurezza della Strada Cadorna al fine di procedere nel rispetto della scadenza del 31.03.2026 all'affidamento dei lavori e relativa rendicontazione;

Ritenuto necessario procedere ad affidare la redazione del progetto esecutivo;

Considerato che in applicazione del principio di proporzionalità, è ammesso l'affidamento diretto degli incarichi legali di importo inferiore ad € 140.000,00 anche senza previa consultazione di più operatori economici, in applicazione con quanto disposto dall'art. 50 del D.lgs. n. 36/2023;

Contattato lo Studio associato Geoter con sede in Verbania, Corso Cairoli 46 P.Iva 01372610038 il quale si è reso disponibile ad espletare l'incarico in oggetto, giusto protocollo n° 1309 del 29.08.2025;

Visto che la somma complessiva per le spese tecniche per la redazione del progetto esecutivo di variante sono pari a euro 2.174,03 oltre iva al 22% pari a 478,29 euro, per un totale complessivo di euro 2.652,32;

Acquisito il CIG relativo al presente incarico B812C0F1B5;

Verificato la regolarità contributiva attraverso la richiesta del DURC on-line, protocollo INAIL INAIL_49505888 con scadenza il 11/10/2025

Accertato nei confronti dello scrivente Responsabile del Servizio competente ad adottare il presente provvedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013”.

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa e qui integralmente richiamato:

1. di affidare l'incarico tecnico professionale per la redazione del progetto esecutivo di variante relativi ai lavori di messa in sicurezza della strada Cadorna, allo Studio associato Geoter con sede in Verbania, Corso Cairoli 46 P.Iva 01372610038 per un importo di 2.174,03, oltre iva al 22% pari a 478,29 euro, per un totale complessivo di euro 2.652,32;
2. di impegnare la somma complessiva di euro 2.652,32 (IVA ed oneri inclusi) come segue
- 3.

ANNO	IMPORTO	IMPEGNO
------	---------	---------

ESIGIBILITA'		CAPITOLO	CODICE	CIG	NUM
2025	2.652,32	6130/3005/99	01.05.2.202	B812C0F1B5	102

4. di pubblicare la presente nell'Albo pretorio on line e nel sito web dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente;
5. di comunicare alla ditta in questione la presente determinazione, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del vigente D.Lgs. n. 267/2000;
6. di dare atto che il sottoscritto Dott. Lorenzo Di Mauro non si trova, rispetto al ruolo ricoperto nel suindicato procedimento amministrativo, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione (ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, art. 53 del vigente D.Lgs. n. 165/2001, art. 7 del DPR n. 62/2013, art. 16 del vigente D.Lgs. n. 36/2023 e, infine, del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Unione Montana Valgrande e del Lago di Mergozzo) e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità (come previsto dall'art. 76 del DPR n. 445/2000).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.

F.to Dott. Lorenzo Di Mauro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.

A P P O N E

il visto di regolarità contabile

A T T E S T A

la copertura finanziaria della spesa.

Cambiasca, 29/08/2025

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Silvia Morandi

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune da oggi e per 15 giorni consecutivi.

Cambiasca, li 05/09/2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Dott.ssa Silvia Morandi
